

报告文号：(2026) 云专字第 D-041 号

报告日期：2026 年 6 月 15 日

签字注册会计师：欧永华、翁龙钦

福州市水利局 专项审计报告

3501030059

事务所名称：福云会计师事务所

事务所电话：0591-88085959

传 真：0591-83378943

通信地址：福州市鼓楼区六一中路 102 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<https://acc.mof.gov.cn>）”进行查验
报告编码：闽26FAGSE47F



2025 年度“福州市水土保持专项经费”
项目部门绩效评价报告

〔2026〕云专字第 D-041 号

福州市水利局：

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用绩效，福云会计师事务所接受贵局委托，依照《福州市财政局关于开展 2025 年度单位自评和部门评价的通知》（榕财统〔2026〕2 号）文件，对 2025 年“福州市水土保持专项经费”专项资金开展部门绩效评价工作，分析项目政策实施效果，提出绩效评价中发现的相关问题及改进建议。

一、基本情况

（一）项目概况

福州市水土保持专项经费项目系常年发展项目，根据《福州市人民政府关于加强水土保持工作的若干意见》和《福州市“十四”水土保持专项规划》及都市现代农业发展需要安排。用于常态化开展水土流失综合治理、监督、监测、宣传工作。

（二）项目资金使用情况

根据福州市财政局《关于批复市水利局 2025 年度部门预算的通知》（榕财农（指）〔2025〕7 号）文件，福州市水土保持专项经费项目年初预算 400.00 万元，调减预算 35.00 万元，年度预算总额 365 万元，当年财政核拨实际到位 365 万元。当年实际支出 334.037 万元，预算执行率为 91.52%，具体使用内容如下：

（三）项目绩效目标

序号	内容摘要	金额（万元）
1	下达 2025 年水保综合治理资金	270.00
2	水保监测、宣传、技术培训等资金	61.00
3	水土保持培训费	3.037
合计		334.037



全市共完成水土流失综合治理面积 6.541 万亩；福州市水土保持率为 93.07%。

二、部门绩效评价工作开展情况

（一）部门绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价内容主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度完善情况、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过部门绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为以后年度资金安排使用提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2. 评价主要指标体系：

指标类型	分 值	备 注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4. 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

我所与贵单位于 2026 年 5 月组织人员，对 2025 年度福州市水土保持专项经费开展财政部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定



了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类18项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

2025年度福州市本级扎实推进水土保持各项工作，一是持续深化监管方式转变，建立跨部门联席会议制度，健全协同监管体系，水利、资规、农业、林业等相关责任部门建立常态化联合行动机制，对农林开发项目全面实行“联审联验+承诺制”管理；二是创新监管模式，探索“天上看、地下查、网上管”全过程、无死角监管机制，运用遥感监测、现场核查、线上管控相结合的方式，实现生产建设项目水土保持“三同时”制度落实全流程闭环管理，通过“提醒告知、约谈警示、督促整改、销号管理”四步工作法，压实项目主体责任；三是常态化开展疑似违规图斑现场复核，严厉查处各类违法违规行为，2025年查处违规项目72个，均已完成整改销号，近年来违规图斑数量累计下降约52%，监管震慑效应持续凸显。四是夯实管控基础，率先完成禁止开垦陡坡地划定与公告，划定禁垦图斑11919个、面积3554.91公顷，健全刚性约束机制，筑牢生态安全屏障。2025年，全市共审批生产建设项目432个，依法足额征收水土保持补偿费2972.51万元，检查生产建设项目251个，完成问题整改49个，接受水土保持设施自主验收报备171项，开展验收核查51项，全方位筑牢水土保持监管防线。但项目仍存在服务对象满意度指标佐证材料不充分、工程进展迟缓等问题需予以整改。但也存在水土保持综合治理工程项目进度迟缓，部分资金下达不及时等问题

经过审慎评价，2025年度福州市水土保持专项经费专项资金绩效评价总得分为92分，评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1. 项目立项-立项依据充分性：项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展规划和相关政策；是否与部门职责范围相符，属于部门履职



所需；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。经复核，项目根据《福州市人民政府关于加强水土保持工作的若干意见》和《福州市“十四”水土保持专项规划》设立。主要用于预防和治理水土流失，合理利用水土资源，减少水、旱、风沙等灾害，改善生态环境，促进经济社会可持续发展。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经复核，项目依据国家及地方相关政策设立并开展工作，无需进行可行性研究或事前绩效评估。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要考核项目是否设立绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。酌情得分。经复核，项目于年初从投入、产出、效益等方面共设置绩效目标 8 个，其中：数量指标 3 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个，目标与实际工作内容具有较强相关性。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、资金投入-资金分配合理性：该指标主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。经复核，年初单位根据各子项目需求对资金进行了细化和分配。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 资金管理-预算执行率：该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。项目 2024 年执行率 90% 以上得满分，每下降 5% 扣 1 分。该项目资金年度预算 365 万元，财政核拨实际到位 365 万元。当年实际支出 334.037 万元，预算执行率为 91.52%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 资金管理-资金使用合规性：该指标主要考核项目是否符合国家财



经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经复核，该项目资金的使用符合相关政策法规以及专项资金管理办法的规定。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 组织实施-管理制度健全性：该指标主要考核项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；是否制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员组建评价工作组。经复核，福州市水利局 福州市财政局《关于印发〈福州市农村水利发展与水土保持专项资金管理办法〉等三个专项资金管理办法的通知》（榕水利综（2022）443 号）对水土保持专项资金进行管控。另外，福州市水利局针对财政部门的通知，印发了《福州市水利局 2025 年度财政支出项目绩效评价工作方案》，成立了项目绩效评价领导小组，对水土保持项目实施绩效考核。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后 30 日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经复核，项目能够严格依据工作方案及专项资金管理制度开展全过程项目管理，依规启动并落实绩效评价各项工作，项目管理制度执行规范到位。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 25 分，具体如下：

1. 数量目标-水土流失治理面积：该指标主要考核 2025 年福州市水土保持专项工作中水土流失治理情况，2025 年年初绩效目标 ≥ 1 万亩得满分，每减少 0.1 万亩扣 1 分。经复核，截止 2025 年 12 月底完成水土流失综合治理面积 6.541 万亩。该指标满分 7 分，得 7 分。

2. 数量目标-组织宣传活动次数：该指标主要考核 2025 年开展水土保持宣传活动超过 1 次得满分，低于不得分。经复核，2025 年开展福建省第十二个“水土保持宣传日”健康跑活动。该指标满分 6 分，得 6 分。

3. 质量目标-水土保持率：该指标主要考核水土保持率较上年同期比较情况，水土保持率较上年同期对比有所提高得满分，每降低 0.5%扣 1



分。经复核，依据 2025 年 8 月出具的《福建省水土保持公报 2024》，2024 年水土保持率为 93.07%，2023 年水土保持率为 92.95%，2024 年提升了 0.12%。该指标满分 7 分，得 7 分。

4. 时效目标-资金支付及时性：该指标考核财政补助资金支付及时情况。财政补助资金及时下达情况，酌情扣分。部分资金下达不及时，水土保持综合治理工程项目补助资金 270 万元在 2025 年 11 月 24 日才下达各县（市），占年度核拨资金 365 万元的 73.97%。该指标满分 5 分，得 2 分。

5. 时效目标-工程完成及时率：该指标考核工程完工情况，酌情扣分。水土保持综合治理工程共计 13 个，其中已完工项目只有 7 个，其余项目都还在开展前期工作，工程完工率 53.85%。该指标满分 5 分，得 3 分。

序号	项目名称	主要建设内容	概算（万元）	累计已完成投资（万元）	完成形象进度
1	白沙镇大目埕村峰山顶水土流失综合治理	修建砼护坡挡墙、排水沟、机耕路等	45	0	前期
2	延坪乡流源村水土流失综合治理	修建砼护坡、挡墙等	45	45	已完工
3	松下镇首祉村水土流失治理项目	河道边坡修复、清淤、封禁管护	30	0	前期
4	罗联乡马厝村下拦管水土流失综合治理	河道清淤、护坡修建、封禁管护	35	35	已完工
5	三山镇后洋村小流域综合治理项目	造林绿化、护坡修建、封禁管护	35	35	已完工
6	阳下街道东田村水土流失综合治理项目	造林绿化、护坡修建、封禁管护	32	32	已完工
7	马鼻镇横厝村水土流失治理项目	镇区中心公园湖环境改造、清淤疏浚及环境提升整治	43	0	前期
8	筱埕镇水土流失治理项目	边坡修护，植被修复，新建山体护坡 100 米	42	0	前期
9	官坂镇梅阳村水土流失项目	修复边坡塌方 150 米	25	25	已完工
10	潘渡镇贵安西溪口水土保持综合治理项目	河岸清整，清淤清障 500 米，绿化补植 300 米	62	0	前期
11	碧里乡西洋村水土流失综合治理项目	种植经果林、行道树，修建砼护坡挡墙、排水沟等	100	100	已完工
12	池园镇丽星村水土保持建设项目	计划实施封育治理 1500 亩、生态护岸 200 米等。	60	0	招投标
13	梅溪镇钟石村水土保持建设项目	计划实施封育治理 1500 亩、生态护岸 200 米等。	42	42	已完工
小计			596.00	314	



（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 27 分，具体如下：

1. 经济效益-年度完成投资额：该指标考核工程项目年度投资额完成情况。考核工程项目年度投资额完成情况，酌情扣分。水土保持综合治理工程共计 13 个，其中已完工项目 7 个，年度计划投资 596 万元，完成投资 314 万元，占比 52.68%。该指标满分 6 分，得 3 分。

2. 社会效益-新闻媒体宣传报道数：该指标考核 2025 年福州市各级水利局在各类媒体平台的资讯、专题报道刊发水土保持生态建设情况，酌情扣分。经复核，2025 年福州市各级水利局在各媒体平台共发表 13 篇新闻宣传报道。该指标满分 7 分，得 7 分。

3. 生态效益-水土流失率：依据《福州市“十四五”水土保持专项规划》，2025 年要把水土流失率控制在 6.62% 以内。该指标考核 2025 年水土流失率，低于 6.62% 得满分，每升高 0.5% 扣 1 分。经复核，依据 2025 年 8 月出具的《福建省水土保持公报 2024》，福州市水土流失率为 6.34%。该指标满分 7 分，得 7 分。

4. 服务对象满意度-群众诉求情况：考核水土保持实施过程中投诉情况，该项目在 12345 诉求件数量不超过 10 件或投诉后取得满意回复，得满分，每增加 1 件扣 1 分。经复核，2025 年水土保持综合项目在“12345”平台投诉件为 0 件。该指标满分 5 分，得 5 分。

5. 服务对象满意度-治理成效满意情况：本指标考核水土保持综合治理群众满意程度在 90% 及以上得满分，每下降 5% 扣 1 分。经复核，群众满意度满分。该指标满分 5 分，得 5 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题

1、水土保持综合治理工程项目进度迟缓。2025 年水土保持综合治理工程共计 13 个，其中已完工项目只有 7 个，其余项目都还在开展前期工作，工程完工率 53.85%。

2、部分资金下达不及时。水土保持综合治理工程项目补助资金 270 万元在 2025 年 11 月 24 日才下达各县（市），该资金占年度核拨资金 365 万元的 73.97%。



六、审计建议

1、应加强项目工程建设管理，及时检查和报告工程进展情况，分析进度缓慢的原因和存在的问题，协调解决问题，提高项目建设速度。

2、加强资金管理。建立预算资金常态化调度与动态化督办工作机制，细化分解全年支出任务，制定月度、季度资金支出推进计划表，明确责任岗位、责任人及完成时限，实行清单化管理。同时优化资金拨付流程，简化审批环节，提升内部流转效率，全力加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。

附件：2025 年福州市水土保持专项经费评价明细表



中国注册会计师：
(授权副主任会计师)

中国注册会计师：

二〇二六年六月十五日



2025年福州市水土保持专项经费评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分
决策 (20%)	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展规划和相关政策；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。酌情得分。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。90%以上得满分，每下降5%扣1分。	5	5
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考核项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5

2025年福州市水土保持专项经费评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分
过程 (20%)	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否符合文件要求。发现一处不符合扣1分，扣完为止。	5	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。	5	5
产出 (30%)	数量目标	水土流失治理面积	考核2025年福州市水土保持专项工作中水土流失治理情况，2025年年初绩效目标1万亩。	2025年水土流失治理面积≥1万亩得满分，每减少1%扣1分。	7	7
	数量目标	组织宣传活动次数	考核2025年组织宣传活动次数。	2025年开展水土保持宣传活动超过1次得满分，低于不得分。	6	6
	质量目标	水土保持率	考核水土保持率较上年同期比较情况。	水土保持率较上年同期对比有所提高得满分，每降低0.5%扣1分。	7	7
	时效指标	资金支付及时性	考核财政补助资金支付及时情况。	财政补助资金及时下达情况，酌情扣分。	5	2
	时效指标	工程完成及时率	考核工程完工情况。	考核工程完工情况，酌情扣分。	5	3
	经济效益	年度完成投资额	考核工程项目年度投资额完成情况	考核工程项目年度投资额完成情况，酌情扣分。	6	3
	社会效益	新闻媒体宣传报道数	2025年福州市各级水利局在各类媒体平台的资讯、专题报道刊发水土保持生态建设情况。	考核2025年福州市各级水利局在各类媒体平台的资讯、专题报道刊发水土保持生态建设情况，酌情扣分。	7	7

2025年福州市水土保持专项经费评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分
效益 (30%)	生态效益	水土流失率	依据《福州市“十四五”水土保持专项规划》，2025年把水土流失率控制在6.62%以内。	2025年水土流失率低于6.62%得满分，每升高0.5%扣1分。	7	7
	满意度	满意度	考核水土保持实施过程中投诉情况	考核水土保持实施过程中投诉情况，该项目在12345诉求件数量不超过10件或投诉后取得满意回复，得满分，每增加1件扣1分。	5	5
	满意度	满意度	群众满意度	考核水土保持综合治理群众满意程度在90%及以上得满分，每下降5%扣1分。	5	5
	合 计				100	92



营业执照

统一社会信用代码

91350102611334958P



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本) 副本编号: 1-1

名称 福云会计师事务所

类型 有限责任公司

法定代表人 陈朝晖

经营范围

按《中华人民共和国注册会计师法》及有关法律法规就是
承接有关业务。(以上经营范围中凡涉及行政许可的项目
应在取得有关部门批准或许可后方可经营)(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰陆拾陆万圆整

成立日期 1996年07月11日

住所 福建省福州市鼓楼区六一中路102号



与原件核对一致



登记机关


2024

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家
企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014158



会计师事务所
执业证书

名称: 福云会计师事务所
首席合伙人: 陈朝晖
主任会计师: 陈朝晖
经营场所: 福建省福州市鼓楼区六一中路 102 号
组织形式: 有限责任
执业证书编号: 35010039
批准执业文号: 外经贸闽字(96)K0004 号
批准执业日期: 1996 年 07 月 01 日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 福建省财政厅

二〇二四年七月五日

中华人民共和国财政部制


MsF

福雲會計師事務所

授 权 书

由于业务需要，自 2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止。兹授权欧永华副主任会计师负责事务所业务报告的签发工作，并对相应的业务报告签署姓名。


福云会计师事务所
主任会计师：陳嘉峰
2026 年 1 月 1 日

					
		姓名: 欧永华 Sex: 女 出生日期: 1952-11-20 工作单位: 福建会计师事务所 身份证号码: 350104*****0023			

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至 2016年4月30日有效

证书编号: 350104390423
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1999 年 10 月 13 日
Date of Issuance

2016 年 7 月 1 日

与原件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



欧永华 350100390423

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d



姓名 翁龙钦
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-09-25
Date of birth
工作单位 福云会计师事务所
Working unit
身份证号码 350127*****2647
Identity card No.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 350103790433
No. of certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会
发证日期: 2002 年 01 月 17 日
Date of issuance



福建省注册会计师协会
任职年检检查专用章
有效期: 2004年1月1日至2004年12月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致



翁龙钦 350103790433

年 月 日

年 月 日